

# 镇安县水利局

## 关于 2021 年度镇安县午峪及王家坪社区 供水工程新增政府债券的信息披露

### 一、项目基本情况

镇安县午峪及王家坪社区供水工程位于镇安县永乐街道办中合村，距县城 13KM，项目规划在午峪河中合段修建取水枢纽，建设输水管线自流引水至中合村三组水厂，经水厂水质净化处理后接配水干管重力自流供水，设计基准年 2019 年，设计水平年 2029 年，工程规模 10000 立方米/天，项目分两期建设，本次建设一期规模 5000 立方米/天，主要建设内容为：取水枢纽、输水管线、水厂、配水干管及附属工程，厂区总用地 3839.1 平方米，项目总投资 2432.38 万元。

### 二、项目建设进展情况

截止目前，该项目已完成了净水处理厂区工程，1#、2# 引水枢纽主体建设，已完成项目主体建设，现进行项目结算审计。项目建设后续工作正有序进行，争取早日完工。

### 三、债券信息

债券名称：2021 年陕西省农林水专项债券（一期）-2021 年陕西省政府专项债券（五期）

债券代码：2105413

债券简称：21 陕西债 13

债券类型：农林水专项债券

发行批次：2021 年公开发行第五批

**发行额度（元）：10000000.00**

**债券期限：20年**

**发行时间：2021-07-08**

**到期时间：2041-07-09**

**票面利率：3.75%**

**付息方式：半年一次**

**项目名称：镇安县午峪及王家坪社区供水工程**

**项目类型：150306 饮水工程**

**项目编码：P20611025-0023**

#### **四、专项债券资金使用情况**

该项目申报2021年专项债券资金需求1000万元，于2021年5月14日通过省级评审，2021年7月8日发行专项债券资金1000万元。2022年6月底完成项目实物工作量1401.66万元，债券资金完成支出1000万元，债券资金支出率100%。

#### **五、项目效益情况**

该项目正在建设，预计2022年8月竣工。建成后将主要解决镇安县午峪沿线（中合、金花村）、午峪工业园区、王家坪社区（慧源学校）等1.2万人的安全饮水问题，对保障社会和谐稳定发展，意义深远。



