

关于镇安县兰花产业园基础设施建设（一期）项目 专项债券存续期内的信息披露

一、项目概况

镇安县兰花特色产业园基础设施建设项目，建设地点为镇安县高峰镇正河村，建设主体为镇安县农业农村局，由陕西景鹏建筑工程有限公司承建，镇安县农业农村局监管，项目计划总投资为 7243 万元，其中专项债券资金为 3300 万元。工程主要内容为产业园核心区“秦岭蕙兰名品培育中心”和“国兰展示交易中心”主体建设以及内外功能提升和配套设施、绿化美化工程，项目占地面积 25172 m²，其中，国兰展示交易中心建筑面积 5200 平方米，主要用于兰花相关的节会、展演推介等；秦岭蕙兰名品培育中心建筑面积 2700 平方米，主要用于蕙兰名贵品种、高端稀有品种的保护性培育种植。该项目是镇安县“乡村振兴战略“十四五”规划（2021-2025）”及大健康产业中的重点项目，也是商洛市重点农业产业发展项目之一。

二、项目建设完成情况

产业园两个中心主体工程、室外道路、厕所、水电等基础设施及绿化工程建设已全部完成，完成结算审核，正在进行财务决算。

三、项目资金使用及管理情况

该项目投入政府专项债券资金 3300 万元，资金主要用于新建秦岭蕙兰名品培育中心 2700 平方米、兰花产业园交易中心 5200 平方米。配套建设产业园消防、给排水、

电气、智能操作系统工程，及设备用房、公厕、绿化、河堤、便民桥等工程支出及监理等管理费用支出。资金由农业农村局统一管理使用，专款专用，支付依据、范围、标准、进度符合政府专项债资金管理规定。截至目前，镇安县兰花特色产业园基础设施建设一期项目已投入 6518 万元，其中专项债券资金 3300 万元，资金严格按照时限和使用要求全部报账支付到位，专项债券资金报账支出 3300 万元，完成主体工程工程量 100%，符合专项债资金使用规范。

四、项目效益分析

项目建设期，通过优先聘用项目区周边移民脱贫户 13 户参与园区管理，实现就近就业增收。项目建成后，招商入驻镇安县杰维生态农林开发有限责任公司、镇安县绿邦农业开发有限责任公司等 15 家兰花种植企业入驻发展，同时依托特色产业发展，带联当地群众 12 户 38 人进行兰花种植，带动园区周边发展 8 户餐饮等服务业，为有效巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴奠定坚实基础。

镇安县农业农村局

2024 年 6 月 24 日



